

**NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
RUA DR. JULIANO MOREIRA**

ESTACA	LADO ESQUERDO									EIXO				LADO DIREITO												
	OFF-SET			PASSEIO				PLATAFORMA			COTAS				PLATAFORMA			PASSEIO				OFF-SET				
	DIST.	COTA	TIPO	DIST.	COTA	INC (%)	DIST.	COTA	DIST.	SE (%)	COTA	TERRENO	GREIDE	DIF.	TIPO	DIST.	SE (%)	COTA	DIST.	COTA	INC (%)	DIST.	COTA	DIST.	COTA	TIPO
RUA SIEGFRIED GUNTHER FISCHER										0																
1	-	-	-	4,500	52,646	2,000	3,000	52,616	3,000	-2,500	52,466	52,723	52,541	0,182	C	3,000	-2,500	52,466	3,000	52,616	2,000	4,500	52,646	-	-	-
2	5,640	53,550	A	4,500	53,643	2,000	3,000	53,613	3,000	-2,500	53,463	53,615	53,538	0,077	C	3,000	-2,500	53,463	3,000	53,613	2,000	4,500	53,643	4,750	54,89	C
3	5,770	53,420	A	4,500	53,739	2,000	3,000	53,709	3,000	-2,500	53,559	53,574	53,634	-0,060	A	3,000	-2,500	53,559	3,000	53,709	2,000	4,500	53,739	4,090	54,11	C
4	5,810	52,690	A	4,500	53,186	2,000	3,000	53,156	3,000	-2,500	53,006	53,102	53,081	0,021	C	3,000	-2,500	53,006	3,000	53,156	2,000	4,500	53,186	-	-	-
5	5,020	52,770	C	4,500	52,604	2,000	3,000	52,574	3,000	-2,500	52,424	52,450	52,499	-0,049	A	3,000	-2,500	52,424	3,000	52,574	2,000	4,500	52,604	-	-	-
6	4,730	51,960	A	4,500	52,014	2,000	3,000	51,984	3,000	-2,500	51,834	51,834	51,909	-0,075	A	3,000	-2,500	51,834	3,000	51,984	2,000	4,500	52,014	4,510	52,17	C
7	4,830	51,040	A	4,500	51,253	2,000	3,000	51,223	3,000	-2,500	51,073	51,099	51,148	-0,049	A	3,000	-2,500	51,073	3,000	51,223	2,000	4,500	51,253	4,840	51,59	C
8	4,940	50,040	A	4,500	50,332	2,000	3,000	50,302	3,000	-2,500	50,152	50,117	50,227	-0,110	A	3,000	-2,500	50,152	3,000	50,302	2,000	4,500	50,332	4,970	50,8	C
9	4,950	49,110	A	4,500	49,405	2,000	3,000	49,375	3,000	-2,500	49,225	49,371	49,300	0,071	C	3,000	-2,500	49,225	3,000	49,375	2,000	4,500	49,405	-	-	-
10	4,520	41,840	A	4,500	48,482	2,000	3,000	48,452	3,000	-2,500	48,302	48,418	48,377	0,041	C	3,000	-2,500	48,302	3,000	48,452	2,000	4,500	48,482	5,130	49,11	C
11	4,900	47,53	-	4,500	47,797	2,000	3,000	47,767	3,000	-2,500	47,617	47,673	47,692	-0,019	A	3,000	-2,500	47,617	3,000	47,767	2,000	4,500	47,797	-	-	-
11+18,016	4,990	47,120	A	4,500	47,443	2,000	3,000	47,413	3,000	-2,500	47,263	47,438	47,338	0,100	C	3,000	-2,500	47,263	3,000	47,413	2,000	4,500	47,443	-	-	-